

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de XOCHILTEPEC del Municipio de XOCHILTEPEC del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 28 de JUNIO de 2019 se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	Contrato No. MXOCH-201914
No. de obra: MXOC-14/2019	
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1321/2019	Contratista: CORPORATIVO ARQMAR S.A DE C.V.
Monto asignado: \$ 495,000.00	Monto del contrato: \$ 494,680.45
PARTICIPACIONES 2019: \$ 495,000.00	Fecha de inicio: 29 DE JUNIO DE 2019
Ejercicio: 2019	Fecha de término según contrato: 27 DE AGOSTO DE 2019
Fianza de vicios ocultos: _____	
Por el Municipio: _____	Por el contratista
C. LUCAS PEDRO VIDAL SORIANO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS XOCHILTEPEC, PUEBLA. 2018 - 2021	ARQ. LUIS ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	M2	354.75
II	TERRACERIAS		
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	49.15
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	114.68
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	66.52
PAAS011	COMPRACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620	M2	332.58

www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PAAS012	ACAMELLONADO Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	M3	66.52
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	66.52
III	GUARNICIONES		
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	83.6
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.52
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	208.98
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	104.49
IV	CONCRETO HIDRAULICO		
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	332.58
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	8.31
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADO Y VACIADO.	M3	49.89
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M3	332.58
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	169.43
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	416.03
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	13049.79
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	354.75

Importe del contrato: **\$494,680.45**

Convenio modificador: N/A

Fecha real inicio: 29 DE JUNIO DE 2019 Fecha real de terminación 27 DE AGOSTO DE 2019

Convenio modificador N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajos ejecutados

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO: \$ 494,680.45

Pendientes de autorización: _____



El contratista declara que entrega las etapas actualizadas del Proyecto ejecutado:

www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
XOCHILTEPEC, PUEBLA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ies Compromiso de todos!
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Alejandra Celestino Castro

C. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
2018 - 2021

Presidente Municipal Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
XOCHILTEPEC, PUEBLA.

Lucas Pedro Vidal Soriano

C. LUCAS PEDRO VIDAL SORIANO 2021

Director de Obras Públicas


Por el contratista

Entrega:

Arq. Luis Alberto Sanchez Martinez

ARQ. LUIS ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ

Representante Legal de



CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V.
H. Ayuntamiento de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620
www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136

Lucas Pedro Vidal Soriano



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ies Compromiso de todos!
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021


Representantes del comité de beneficiarios de la obra

PRESIDENTE


SECRETARIO

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


Angela Pérez Soto
VOCAL

VOCAL







DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2018 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021





H. Ayuntamiento de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620
www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136